ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
36)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ Construction of Primary School at Shettyhalli in Ward no.12 in Shettihalli sub Divsion ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ: 12.12.2012 ರಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 31.01.2014 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 249 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೋರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆ.
37)	ಎ.ಇ.ಇ, ಪಂಕ್ತಿ (36) ರಂತೆ 249 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ವಿಳಂಬವನ್ನು ಅಕ್ರಮಿಸಿ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.
38)	ಕಾ/ಪ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ 249 ದಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ರೂ 5000/- ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೭.